

Baupiste für **Etappe 2**
prov. Zufahrt

Baupiste für **Etappe 1**
prov. Zufahrt Schelbert

ETAPPE 2
geplanter Einbau
Betonspuren:
31.08 - 11.09

ETAPPE 1
geplanter Einbau
Betonspuren:
10.08 - 21.08

Bereich Einbau
Betonspuren

Bereich Einbau
Betonspuren

- voraussichtlicher Zeitplan Betonspuren Sulzberg:**
- ca. ab 06.07.26 → Start Bauarbeiten (Vorbereitungsarbeiten, Leitungsbau)
kleinere Einschränkungen möglich, Durchfahrt weiterhin möglich
 - 10.08 - 21.08 → 10.08 Einbau Betonspuren Etappe 1, ca. 14 Tage
Aushärtung Beton, Etappe 1 für Fahrzeuge gesperrt
 - 24.08 - 28.09 → weitere Vorbereitungsarbeiten, kleinere Einschränkungen
möglich, Durchfahrt möglich
 - 31.08 - 11.09 → 31.08 Einbau Betonspuren Etappe 1, ca. 14 Tage
Aushärtung Beton, Etappe 2 für Fahrzeuge gesperrt

